



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIA MENOR LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE SA
 AVANCE DE CONVENIO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010

	OBJETO CONVENIO	OBJETO CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	COORDINADOR EDURBE S.A	INTERVENTOR	OBSERVACIONES	
6	Construcción de Obras Civiles en diferentes sectores de la Localidad N° 2, con cargo al presupuesto de inversiones del Fondo de desarrollo Local de la Localidad de la Virgen y turística vigencia 2010	1 Construcción de Pavimento Rígido e=0,15m, Loc: Calle El Bolsillo entre Calle La Cruz y Bolsillo - Barrio Boston Valor \$ 48.682.203,00	100%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	-----	
7		2 Construcción de Pavimento Rígido e=0,15m, Loc: Calle 31F entre Transv 71E 71B Barrio los Alpes Valor \$ 84.371.527,00	100%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	-----	
8		3 Construcción en Concreto Rígido de la Transversal 56 Sector La Isleta Del Barrio El Pozón Del Distrito de Cartagena Valor \$ 103.911.520,00	98%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION. FALTA UNA BOCACALLE, 25 ML DE BORDILLO-ANDEN Y OBRAS DE DRENAJE	
9		4 Construcción de Pavimento del Callejón entre Calle la Cruz y Canal Amador y Cortez en el Barrio Boston Distrito de Cartagena Valor \$ 91.571.613,00	100%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	-----	
10		5 Construcción de Pavimento Rígido e=0,15m, Loc: Calle 31F entre Transv 71B Y 71D Barrio los Alpes Valor \$ 48.608.940,00	100%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	-----	
11		6 Reconstrucción de Zona Peatonal Faltante Barrio Nuevo Porvenir Valor \$ 92.305.608,00	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	PARA INICIAR LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO	
12		7 Construcción de Pavimento Rígido e=0,15m, Loc: Calle los Besos entre Calle Caldas y Calle Rubén Bermúdez Valor \$ 61.128.689,00	100%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	-----	
13		Valor \$ 1.091.415.263,00	8 Construcción de Pavimento Rígido e=0,15m, Loc: Barrio La Magdalena Calle 20 de Julio entre Callejón Heredia y Calle Santander Valor \$ 163.519.133,00	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	POR INICIAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO
15		10 Construcción de Pavimento en Concreto Rígido de La Calle Las Flores Tramo entre el Canal El Tigre y Calle La Arrocería, Barrio Olaya Herrera Sector 11 de Noviembre en el Distrito de Cartagena Valor \$ 148.469.990,00	90%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION. FALTAN LOS ANDENES Y OBRAS DE DRENAJE	
16		11 Construcción de Boxculvert sobre Canal Limón Loc. Barrio El Pozón Sector la Isleta Calle Caracoles Valor \$ 98.818.750,00	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	POR INICIAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO	
17		12 Construcción de cunetas, Andenes y Bordillos Loc: Barrio el líbano Sector Playas de Acapulco Calle las Florez Emplamando con Calle Los Cedros Valor \$ 101.241.690,00	80%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION. FALTA EL TRAMO QUE EMPALMA CON LA CALLE LOS CEDROS	

INFORME FOTOGRAFICO DE OBRAS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA
Valor del Convenio: \$ 1.091.415.263



Socializacion de convenio en las Instalaciones de la Alcaldia Menor de la Localidad de la Virgen y Turistica



Socializacion de convenio en las Instalaciones de la Alcaldia Menor de la Localidad de la Virgen y Turistica



Pavimentacion de la Cra 31f entre transv 71 B y 71D Barrio los Alpes



Pavimentacion de la Cra 31f entre transv 71 B y 71D Barrio los Alpes



Pavimentacion de la Cra 31f entre transv 71 E y 71B Barrio los Alpes



Pavimentacion de la Cra 31f entre transv 71 E y 71B Barrio los Alpes



Pavimentacion de la Transv 56 Sector la Islita del Barrio el Pozon



Pavimentacion de la Transv 56 Sector la Islita del Barrio el Pozon



INFORME FOTOGRAFICO DE OBRAS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

Valor del Convenio: \$ 1.091.415.263



Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De La Calle Las Flores, Tramo Entre Canal El Tigre Y Calle La Arrocera, Barrio Olaya Herrera Sector 11 De Noviembre En



Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De La Calle Las Flores, Tramo Entre Canal El Tigre Y Calle La Arrocera, Barrio Olaya Herrera Sector 11 De Noviembre En



Construcción de Pavimento Rígido en la Calle los Besos entre Calle Caldas y Calle Ruben Bermudez



Construcción de Pavimento Rígido en la Calle los Besos entre Calle Caldas y Calle Ruben Bermudez



Construcción de Pavimento del Calle entre Calle la Cruz y Canal Amador y Cortez en el Barrio Boston Distrito de Cartagena



Construcción de Pavimento del Calle entre Calle la Cruz y Canal Amador y Cortez en el Barrio Boston Distrito de Cartagena



Construcción de cunetas, Andenes y Bordillos Loc: Barrio el líbano Sector Playas de Acapulco Calle las Florez Emplamando con Calle Los Cedros



Construcción de cunetas, Andenes y Bordillos Loc: Barrio el líbano Sector Playas de Acapulco Calle las Florez Emplamando con Calle Los Cedros

ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA
PLAN DE DESARROLLO LOCAL
"TODAS Y TODOS CON PLENOS DERECHOS 2008-2011"



ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIA MENOR LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE SA
AVANCE DE CONVENIO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010

	OBJETO CONVENIO	OBJETO CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	COORDINADOR EDURBE S.A	INTERVENTOR	OBSERVACIONES
18	Ejecución de Obras Civiles Varias con cargo al presupuesto de inversiones del Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de la virgen y turística (JAL 2)	1 Construcción de Cunetas, andenes y bordillos de La calle Santa Teresita entre La Avenida Santander y el Callejón de la Iglesia, en el Corregimiento de Bayunca Valor \$ 137.744.630,19	80%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION
19		2 Construcción de Cunetas, andenes y bordillos de La calle Mellas entre carrera 9 y anillo vial en el Corregimiento de la Boquilla en el distrito de Cartagena Valor \$ 51.579.814,33	85%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION
20		3 Construcción de Cunetas, andenes y bordillos de La calle San Antonio, en el Corregimiento de Arroyo de Piedra en el Distrito de Cartagena Valor \$ 46.000.667,48	50%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	EN EJECUCION
21		4 Adecuación de vía y Construcción de rieles en Concreto entre el sector Arroyo de la Cruz y Carretera del Mar, Corregimiento de Arroyo de Piedra en el Distrito De Cartagena Valor \$ 50.377.650,50	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	POR INICIAR LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO
22		5 Disposición Final de excretas en el Corregimiento de Arroyo Grande de La Localidad de La Virgen y turística Valor \$ 42.463.229,74	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE RECIBIO EN EL 23 DE MAYO EL LISTADO DE BENEFICIARIOS. POR INICIAR PRIMERA SEMANA DE JUNIO
23		6 Disposición Final de excretas en el Corregimiento de Arroyo de Piedra De La Localidad de La Virgen y turística del Distrito de Cartagena Valor \$ 63.694.844,61	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE RECIBIO EN EL 23 DE MAYO EL LISTADO DE BENEFICIARIOS. POR INICIAR PRIMERA SEMANA DE JUNIO
24		7 Disposición Final de excretas en el Corregimiento de Bayunca de La Localidad de La Virgen y turística del Distrito de Cartagena Valor \$ 106.158.074,34	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE RECIBIO EN EL 23 DE MAYO EL LISTADO DE BENEFICIARIOS. POR INICIAR PRIMERA SEMANA DE JUNIO
25		8 Electrificación Estadio de Softball de Bayunca Valor \$ 104.964.023,34	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	POR INICIAR LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO. SE ESTAN SOLICITANDO LOS MATERIALES.
	Valor 607.664.142					

INFORME FOTOGRAFICO DE OBRAS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

Valor del Convenio: 607.664.142



CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SAN ANTONIO EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SAN ANTONIO EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SANTA TERESITA EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SANTA TERESITA EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SANTA TERESITA EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE SANTA TERESITA EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE LAS MELLAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



CUNETAS ANDENES Y BORDILLOS DE LA CALLE LAS MELLAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE SA
 AVANCE DE CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010

OBJETO CONVENIO		OBJETO CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	COORDINADOR EDURBE S.A	INTERVENTOR	OBSERVACIONES
32	28 Valor 374.600.690	1 Adecuación Calle Nueva Barrio Olaya Herrera Sector Playas Blancas Tramo Entre Calles Las delicias y canal La Magdalena Valor \$ 34.200.000,00	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE SOCIALIZO LA OBRAS CON EL PTE DE LA JAC YSE INICIARAN OBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2011
33		2 Construcción de la Sede Comunal Sector 11 de Noviembre de Olaya Herrera Valor \$ 86.249.996,25	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	POR INICIAR LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO
34		3 Pavimentación Calle entre Mz. D y E Barrio Nuevo Milenio Valor \$ 84.513.125,00	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE SOCIALIZO LA OBRAS CON EL PTE DE LA JAC YSE INICIARAN OBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2011
35		4 Calle Principal del Barrio Nuevo Milenio Valor \$ 169.794.155,04	0%	ROBERTO PARRA	ADALBERTO PEREZ	SE SOCIALIZO LA OBRAS CON EL PTE DE LA JAC YSE INICIARAN OBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2011

ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA
 PLAN DE DESARROLLO LOCAL
 "TODAS Y TODOS CON PLENOS DERECHOS 2008-2011"



ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA

PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL		
PROYECTOS	INVERSION \$	% DE CUMPLIENTO
Promoción del deporte, la recreación y el sano esparcimiento en la Población de La Localidad de la Virgen (2009-13001-0037)	100.000.000	100%
Promoción de La participación ciudadana en la localidad de La Virgen y Turística (2009-1300-0032)	100.000.000	100%
Promoción, protección y restablecimiento de derecho en los grupos poblacionales vulnerables de la Localidad de la Virgen y Turística (2009-13001-0028)	100.000.000	100%
Proyecto de Árboles Frutales y elementos de Riego en la unidad comunera de Gobierno Rural de Arroyo de Piedra del Distrito de Cartagena(2009130010184)	46.989.230	100%
Formación, capacitación y gestión del desarrollo empresarial para la generación de ingresos a los grupos poblacionales prioritarios en la localidad de la virgen y turística.(2009-13001-0032)	100.000.000	100%
Escuelas de Formación Artística y Cultural en Danzas y Músicas tradicionales en la localidad de la virgen y turística del Distrito de Cartagena (2009130010065)	52.220.000	100%
Promoción y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales en la localidad de la virgen y turística. (2009-13001-0038)	100.000.000	100%
Capacitación Microempresarial a mujeres cabeza de familia y Madres Comunitarias de la localidad de la virgen y turística. (2009130010064)	50.000.000.00	100%
TOTAL INVERSION PROYECTOS SOCIALES 2010	546.989.230	100%