

"POR UNA SOLA CARTAGENA"
PLAN DE ACCION
AÑO 2009
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO	ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	META PLAN DE DESARROLLO	NOMBRE DEL PROYECTO VO ACCION	LINEA BASE	META DEL PROYECTO PROGRAMADA	UNIDAD	INDICADOR					LOCALIDAD		RESPONSABLES	CRONOGRAMA	OBSERVACIONES	RECURSOS				
								DESCRIPCION	INICIAL (ENE/2008) (PROGRAMADO)	FINAL (DIC/2008) (EJECUTADO)	% DE CUMPLIMIENTO AÑO 2008	% DE CUMPLIMIENTO META PLAN 2008	INICIAL (a ENE de 2009) (PROGRAMADO)	FINAL (a Diciembre de 2009)				% DE CUMPLIMIENTO AÑO 2009	% DE CUMPLIMIENTO META PLAN 2009	RUBRO	FUENTE	MONTOS (MILES Aprox)
OBJETIVO 5. CONSTRUIR UNA CIUDAD PARA SOÑAR	ESTRATEGIA 1: CIUDAD A ESCALA HUMANA.	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	Nº DE PARQUES ADECUADOS Y RECUPERADOS	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE PARQUES CENTRICOS EN LAS LOCALIDADES.	174	70	M2	I= M2 DE PARQUES CONSTRUIDOS / M2 DE PARQUES PROYECTADOS	15	13	86,67%	19%	15	14	93,33%	39,00%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / EPA	ENERO 2008 - JUNIO 2009		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARQUE CENTENARIO / ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ENCUENTRO PACIFICO - (PLAN INTEGRAL PARQUES)	REGALIAS / VENTA DE ACTIVOS / SGP - PROPOSITO GENERAL	\$ 1,042,349
		VIAS DIBUJADAS PARA LOS NIÑOS	% DE LA MALLA VIAL A PAVIMENTAR	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO MALLA VIAL - VIAS DE BARRIOS - VIAS RUTA DE BUSES	43%	70%	M2	I = (PAV-EJECUTADO) / (PAV-PROPUESTO)	104279	90320	86,61%	49,78%	188000	195970	104,24%	64,49%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	EN LO EJECUTADO SE REGISTRAN LOS M2 DE VIAS CONSTRUIDOS	VIAS DIBUJADAS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS / MEJORAMIENTO MALLA VIAL VIAS DE BARRIOS	CREDITO INTERNO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 14,620,212
			% DE M2 A PAVIMENTAR DE VIAS TERCIARIAS	PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS DEL DISTRITO.	12%	27%	M2	I = (PAV-EJECUTADO) / (PAV-PROPUESTO)	17086	8050	47,11%	15,35%	6500	7000	107,69%	18,27%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	EN LO EJECUTADO SE REGISTRAN LOS M2 DE VIAS CONSTRUIDOS	VIAS DIBUJADAS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS / MEJORAMIENTO MALLA VIAL VIAS DE BARRIOS	CREDITO INTERNO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 522,420
		PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CERRO DE LA POPA	Nº DE MTS DE CANALES LONGITUDINALES EN CONCRETO.	PROTECCION DEL SALTO DEL CABRON Y DISMINUCION DE LA PROBLEMÁTICA DE MIGRACION DE SOLIDOS, ESCORRENTIA PLUVIAL Y ESTABILIZACION DE SUELOS	396	2206	ML	I = (ML DE CANAL-EJECUTADO) / (ML DE CANAL-PROPUESTO)	650	0	0,00%	0,00%	200	0	0,00%	0,00%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	SUJETO A LA GESTION ALCALDEZA / GESTION SECRETARIO	MACROPROYECTO CERRO LA POPA (SALTO DEL CABRON)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 0
	ESTRATEGIA 2: AMBIENTE BAJO CONTROL	MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD SISTEMAS HIDRICOS	Nº DE SOLUCIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUNTOS CRITICOS DE INUNDACION.	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION, DRAGADO Y RECTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL.	31	12	PUNTOS	PUNTOS INTERVENIDOS / PUNTOS DIGNOSTICADOS	15	0	0,00%	0,00%	2	0	0,00%	0,00%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	VALORIZACION DISTRITAL/SUJETO A LA VENTA DE ACTIVOS	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO	VENTA DE ACTIVOS / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 0
		RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MARITIMAS PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	PROMOVER Y GESTIONAR EL MACROPROYECTO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS MARITIMAS DEL DISTRITO Y LA ISLA DE TIERRA BOMBA	(M1) CONSTRUCCION DE PROTECCIONES MARGINALES. (M2) RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE AREAS COSTERAS DEL DISTRITO.	0	1000	ML	I = (ML DE PROT-MARGINAL EJECUTADO) / (ML DE PROT-MARGINAL-PROPUESTO)	0	0	0,00%	0,00%	150	130	86,67%	13,00%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	SUJETO A LA GESTION ALCALDEZA / GESTION SECRETARIO	RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MARITIMAS PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS	VENTA DE ACTIVOS	\$ 345.000
					0	7000	M2	I = (M2 DE AREA-EJECUTADO) / (M2 DE AREA-RE.MA-PROPUESTO)	0	0	0,00%	0,00%	2000	1683,5	84,18%	24,05%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	SUJETO A LA GESTION ALCALDEZA / GESTION SECRETARIO	RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MARITIMAS PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS	VENTA DE ACTIVOS	\$ 345.000
		RESPECTO POR EL MEDIO AMBIENTE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	ML DE CANALES CONSTRUIDOS MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZA EFECTUADOS A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.	ND	2500	ML	I = (ML DE CANAL-EJECUTADO) / (ML DE CANAL-PROPUESTO)	800	900	112,50%	36%	800	2140	267,50%	121,60%	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENERO 2008 - JUNIO 2009	CANALES	CANALES / OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (CANALES)	REGALIAS / RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	\$ 492.000